

Planning realisatie Startnotitie v6.0 Cultuurstrip Bussum

Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Planning realisatie Startnotitie v6.0 Cultuurstrip Bussum																																			
							24 nov	dec	kw 1, 2025	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	kw 3, 2025	jul	aug	sep	kw 4, 2025	okt	nov	dec	kw 1, 2026	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	kw 3, 2026	jul	aug	sep	kw 4, 2026	okt	nov	dec	kw 1, 2027	jan	feb	mrt
0		<b>Startnotitie v1.6 dd 220425</b>	<b>475 dagen</b>	<b>woe 18-12-24</b>	<b>woe 3-2-27</b>		€ 380.000,00																																			
1		<b>1 Stuurgroep Vergaderingen</b>	<b>400 dagen</b>	<b>don 9-1-25</b>	<b>don 12-11-26</b>		€ 380.000,00																																			
19		<b>2 Belangrijke momenten</b>	<b>89 dagen</b>	<b>vri 13-6-25</b>	<b>woe 3-12-25</b>		€ 5.000,00																																			
20		2.1 Thema-Uur Gemeenteraad #1/2	1 dag	vri 13-6-25	vri 13-6-25	49																																				
21		2.2 Thema-Uur Gemeenteraad #2/2	16 dagen	woe 12-11-25	woe 3-12-25																																					
22		2.3 Begrotingsoverleg Gemeenteraad	40 dagen	woe 1-10-25	din 25-11-25		25-11																																			
23		<b>3 Startnotitie Gemeenteraad (Gemeente)</b>	<b>475 dagen</b>	<b>woe 18-12-24</b>	<b>woe 3-2-27</b>		€ 150.000,00																																			
24		3.1 Besluitvorming	1 dag	woe 18-12-24	woe 18-12-24																																					
25		3.2 Voorbereiden SOK 2.0, selectieleidraad, comm.plan, etc.	75 dagen	maa 6-1-25	din 22-4-25																																					
26		3.3 Collegebesluit en Mandatering ondertekening SOK 2.0	9 dagen	woe 23-4-25	din 6-5-25	25																																				
27		3.4 Tekenen SOK 2.0	2 dagen	woe 7-5-25	don 8-5-25	26																																				
28		3.5 Persgesprek gemeente/bieb	5 dagen	woe 7-5-25	din 13-5-25	26																																				
29		3.6 Informeren omwonenden/stakeholders	25 dagen	vri 9-5-25	maa 16-6-25	27																																				
30		3.7 3 Scenario's (v.v. inhoud, programmering, intentie ovk's, exploitatie, etc.)	30 dagen	woe 19-11-25	maa 5-1-26	63;64;65																																				
31		3.8 SO en VO met bouw- en investeringsramingen en voorstel ontwikkelaar	15 dagen	din 17-2-26	maa 9-3-26	92;93																																				
32		3.9 Financieringsvoorstel (incl. subsidies)	15 dagen	woe 2-9-26	din 22-9-26	96																																				
33		3.10 Hoe om te gaan met achterlaatlocaties	20 dagen	woe 2-9-26	din 29-9-26	95;96;103																																				
34		3.11 CV voorkeursscenario + RV scenariokeuze	15 dagen	woe 30-9-26	din 20-10-26	31;32;33																																				
35		3.12 Communicatievoorstel	5 dagen	woe 21-10-26	din 27-10-26	34																																				
36		3.13 College Besluitvormingstraject	15 dagen	woe 28-10-26	din 17-11-26	35																																				
37		3.14 Raad Besluitvormingsproces	50 dagen	woe 18-11-26	woe 27-1-27	36																																				
38		3.15 Persbericht raadsbesluit	5 dagen	don 28-1-27	woe 3-2-27	37																																				
39		3.16 Go/No-Go realisatie	0 dagen	woe 27-1-27	woe 27-1-27	37																																				
40		<b>4 Partnerselectie (Gemeente)</b>	<b>64 dagen</b>	<b>din 8-4-25</b>	<b>vri 11-7-25</b>		€ 40.000,10																																			
41		4.1 Afronden aanbestedingsstukken	3 dagen	don 24-4-25	maa 28-4-25	27BE-10 dagen																																				
42		4.2 Concretisering beoordelings- en gunningscriteria, maken spreadsheet gunningscriteria	15 dagen	din 8-4-25	woe 30-4-25	41BE-13 dagen																																				
43		4.3 Opstellen collegebesluit afwegingskader	6 dagen	don 24-4-25	don 1-5-25	42BE-5 dagen																																				
44		4.4 Inschakelen juridische begeleiding & beoordeling	7 dagen	din 22-4-25	woe 30-4-25	41BE-5 dagen																																				
45		4.5 Selectieprocedure vaststellen door college	2 dagen	vri 2-5-25	din 6-5-25	44;42;43																																				
46		4.6 Selectieprocedure ter informatie naar raad	3 dagen	woe 7-5-25	vri 9-5-25	45																																				
47		4.7 Publiceren partnerselectie procedure	5 dagen	woe 7-5-25	din 13-5-25	45																																				
48		4.8 Inhoudelijke procedure partnerselectie	19 dagen	woe 14-5-25	woe 11-6-25	47																																				
49		4.9 Voorgenomen gunning, bekendmaking winnaars/verliezers	1 dag	don 12-6-25	don 12-6-25	48																																				
50		4.10 Stand still periode (20 kalenderdagen)	15 dagen	vri 13-6-25	don 3-7-25	49																																				
51		4.11 Bekendmaking partners/niet-partners (onder voorbehoud)	1 dag	vri 4-7-25	vri 4-7-25	50																																				
52		4.12 Informeren raad over uitkomst partnerselectie	5 dagen	maa 7-7-25	vri 11-7-25	51																																				
53		4.13 Externe communicatie partnerselectie	1 dag	vri 4-7-25	vri 4-7-25	50																																				
54		<b>5 Partneroverleg (Bibliotheek)</b>	<b>67 dagen</b>	<b>maa 7-7-25</b>	<b>din 25-11-25</b>		€ 40.500,00																																			
55		5.1 Gezamenlijke verkenningen	5 dagen	maa 7-7-25	vri 11-7-25	51																																				
56		5.2 Opstellen gezamenlijke missie/visie	10 dagen	maa 1-9-25	vri 12-9-25	55																																				
57		5.3 Bepalen inhoudelijke inbreng per partner in programmering	10 dagen	maa 8-9-25	vri 19-9-25	56BE-5 dagen																																				
58		5.4 Bepalen gezamenlijke benodigdheden (horeca, gebouwbeheer, verhuur, HRM, communicatie/PR, etc.)	10 dagen	maa 22-9-25	vri 3-10-25	57																																				
59		5.5 Bepaling lagunes in programmering	5 dagen	maa 29-9-25	vri 3-10-25	58BE-5 dagen																																				
60		5.6 Voorstellen t.a.v. invulling lagunes/tjadvakken	5 dagen	maa 29-9-25	vri 3-10-25	59BE-5 dagen																																				
61		5.7 Voorstellen t.a.v. huurders en gebruikers	10 dagen	maa 29-9-25	vri 10-10-25	60BE-5 dagen																																				



Project: Startnotitie v1.6 dd 220  
 Datum: din 22-4-25

Taak Bibliotheek Gooi+		Mijlpaal		Inactieve mijlpaal		Handmatige samenvatting		Externe taken		Mijlpaal van basislijn	
Taak Gemeente Gooise Meren		Samenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Externe mijlpaal		Samenvattingstaak van basislijn	
Taak		Projectsamenvatting		Handmatig taak		Alleen begindatum		Deadline		Voortgang	
Splitting		Inactieve taken		Alleen duur		Alleen einddatum		Basislijn		Voortgang, handmatig	