

<b>Van</b>	Het college van burgemeester en wethouders
<b>Aan</b>	De gemeenteraad
<b>Datum B&amp;W vergadering</b>	8 juli 2025
<b>Zaaknummer</b>	1376535
<b>Portefeuillehouder</b>	Barbara Boudewijnse
<b>Onderwerp</b>	RM voortgang zonnegeluidswal

## 1. Kennisnemen van

De stand van zaken met betrekking tot het bewonersinitiatief voor een zonnegeluidswal.

## 2. Inleiding

In onze raadsmededeling 1252296 van april 2025 hebben wij u geïnformeerd dat er een negatief advies van de Werkgroep bescherming Hollandse Waterlinies ten aanzien van de cultuur-historische aspecten van de zonnegeluidswal Naarderbos bij de Provincie Noord-Holland ligt. De werkgroep komt tot de conclusie dat een geluidswal met dit ontwerp en deze omvang niet passend is en een onevenredige aantasting betekent van de kernkwaliteiten van de Hollandsche Waterlinies. Dit is een serieuze kink in de kabel voor wat betreft de vergunningverlening.

Het college heeft zich beraden op de ontstane situatie en heeft besloten om een korte verkenning uit te voeren om te bepalen wat de beste vervolgstap is. In gesprek met de belangrijkste stakeholders worden twee mogelijkheden verkend. Eén mogelijkheid is om te stoppen met het traject en RWS te vragen om het oorspronkelijke plan (geluidschermen) opnieuw ter hand te nemen. Dit betekent wel dat alle gemaakte kosten dan voor rekening van de gemeente komen, dat er geen invulling kan worden gegeven aan het bewonersinitiatief en dat de bijdrage van dit initiatief aan de opwek van zonne-energie vervalst. Deze route heeft vooralsnog niet de voorkeur van het college.

De andere mogelijkheid is om een doorstart te maken met dit initiatief in de vorm van een ontwerp onderzoek. Daarbij kunnen verschillende ontwerpvarianten worden verkend waarin meer rekening is gehouden met de kernkwaliteiten van het Unesco werelderfgoed. De uitkomst van deze verkenning zal aan uw raad worden voorgelegd, inclusief de financiële consequenties van beide scenario's.

Indien het college kiest voor een verkennend onderzoek dan zal dit voorstel ook vergezeld gaan van een aanvullend kredietvoorstel. De middelen die waren begroot voor onderzoek en vergunningverlening zijn ondertussen gebruikt. Er is op dit moment €240k meer uitgegeven dan was begroot (€ 534k). Deze kostenoverschrijding wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat de geluidmeting in Keverdijk-Thijssepark, die op verzoek van de raad is uitgevoerd, uit dit budget is betaald. Daarnaast hebben verschillende complicaties in het vergunningentraject tot hogere kosten geleid.

## 3. Kernboodschap

Het college voert in overleg met de belangrijkste stakeholders een korte verkenning uit naar de mogelijkheid om een doorstart te maken met het initiatief voor de zonnegeluidswal in de vorm van een verkennend onderzoek.

#### **4. Consequenties**

Een doorstart in de vorm van een verkennend onderzoek heeft gevolgen voor de doorlooptijd en de kosten van dit initiatief. Deze gevolgen worden in beeld gebracht in het voorstel dat het college dit najaar aan de raad wil voorleggen.

#### **5. Communicatie**

Gedurende het hele traject is intensief overleg geweest met de initiatiefnemers, de bewoners van het Naarderwoonbos. In de korte verkenning die het college nu laat uitvoeren worden, naast de initiatiefnemers, ook de belangrijkste stakeholders betrokken, zoals de provincie, erfgoedadviseurs en partijen die de wal kunnen aanleggen.

#### **6. Vervolg**

Het college zal dit najaar een voorstel aan de raad voorleggen waarin ook de gevolgen voor de kosten en de doorlooptijd in kaart zullen worden gebracht.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde,  
*Burgemeester*