

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	3 maart 2026
Zaaknummer	1521907
Portefeuillehouder	Hugo Bellaart
Onderwerp	RM Sanering bodemverontreiniging Meerstraat, Naarden

1. Kennisnemen van

de stand van zaken betreffende de sanering van vervuilde grond bij volkstuinvereniging Naarden aan de Meerstraat te Naarden.

2. Inleiding

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is door de gemeente Naarden een deel van de schootsvelden gesaneerd. De vervuilde grond is toen niet afgevoerd, maar in depot gezet en afgedekt met schone grond. De locatie van het depot is echter ook het terrein dat de volkstuinvereniging wil gebruiken voor de inrichting van nieuwe volkstuinen. Naar aanleiding van een nieuwe huurovereenkomst heeft de volkstuinvereniging in 2021 de gemeente daarom gevraagd om het depot te saneren. Daarop heeft de gemeente opdracht gegeven voor het uitvoeren van bodemonderzoek. Uit dit bodemonderzoek is de omvang en ernst van de verontreiniging van het depot vastgesteld. Er is toen ook bevestigd dat de gemeente de grond zou saneren en dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente blijft.

3. Kernboodschap

In 2023 is het depot gesaneerd volgens een vastgesteld saneringsplan. Na afloop van een bodemsanering is een eindkeuring altijd verplicht om vast te stellen of een gebied schoon is. In de bodemonsters die bij deze eindkeuring zijn genomen, zijn echter toch nog verhoogde waarden zware metalen en PAK gemeten. Na beoordeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) zijn daarop in 2024 en 2025 vervolgonderzoeken uitgevoerd om de restverontreiniging in beeld te brengen. De OFGV is de omgevingsdienst waar milieutaken zoals deze zijn belegd. De OFGV heeft beoordeeld dat de verontreiniging ter plaatse van het voormalig gronddepot nu voldoende in beeld is om te kunnen saneren.

Daarnaast is aan de GGD is gevraagd te beoordelen of er risico's zijn op het gebied van volksgezondheid bij de bestaande volkstuinen, zowel bij de tuinen grenzend aan het voormalig depot, als op het overige terrein. De GGD oordeelde dat er geen gezondheidkundige risico's zijn voor de bestaande tuinders.

4. Consequenties

Om de sanering zo spoedig mogelijk te kunnen afronden hebben wij besloten af te wijken van het gebruikelijke inkoopbeleid, en de opdracht direct te gunnen aan de (lokale) partij die de eerdere sanering in 2023 heeft uitgevoerd. Deze partij is bekend met de situatie. Door deze afwijking zal de uitvoering van de sanering versneld worden en kan de volkstuinvereniging hier eerder nieuwe volkstuinen beschikbaar stellen. De wens van de volkstuinvereniging was om de nieuwe grond in het voorjaar van 2026 in gebruik te nemen in verband met de groeiperiode van gewassen. Dit is vanwege de lange doorlooptijden

helaas niet gelukt. Enerzijds neemt het proces van bodemonderzoek en bodemsanering veel tijd in beslag, anderzijds wordt met het oog op het gebruik als volkstuin grote zorgvuldigheid betracht vanwege de volksgezondheid.

5. Communicatie

Wij houden de volkstuinvereniging op de hoogte van ontwikkelingen en betrekken hen ook bij het saneringsplan. Op deze manier zorgen we voor zo min mogelijk overlast bij het uitvoeren van de sanering.

6. Vervolg

Op dit moment zijn we in gesprek met de aannemer over het opstellen van een saneringsplan en de daadwerkelijke sanering voor de restverontreiniging op het volkstuincomplex. Er is nog geen duidelijkheid over een startdatum, maar de verwachting is dat de afronding hiervan (ruim) voor de zomer zal zijn. We hopen volgende week meer duidelijkheid te hebben over de planning.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester