

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	28 oktober 2019
Zaaknummer	1662459
Portefeuillehouder	Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Onderwerp	Voortgang project Restauratie Bruggen Oud Blaricumeweg (BOBW)

1. Kennisnemen van

De voortgang van project Vervanging bruggen Oud Blaricumeweg in Naarden.

2. Inleiding

Het raadsvoorstel voor de vervanging van de fietsbruggen en renovatie van de boogbrug is in juni 2019 aan de raad voorgelegd. De raad heeft verzocht om een advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voorafgaand aan de verdere besluitvorming.

In juli 2019 is het project behandeld in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. De commissie heeft aangegeven akkoord te zijn met de principe-oplossing voor de versterking van de boogbrug, maar wil voor de vervanging van de twee naastgelegen fietsbruggen een onderbouwd advies over de landschappelijke inpassing van de bruggen in relatie tot de monumentale boogbrug en poortgebouwen. De commissie heeft geen uitspraak gedaan over de voorgestelde ontwerpvarianten voor de fietsbruggen, omdat zij dit onderbouwd willen zien in het advies over de landschappelijke inpassing. Daarover moet nog afstemming plaatsvinden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

In juli 2019 is een landschapsarchitect gecontracteerd om een advies op te stellen over deze landschappelijke inpassing en afstemming met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Op 20 september 2019 heeft een afstemmingsoverleg plaatsgevonden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Op basis van het advies worden het ontwerp en de kostenraming geactualiseerd. Vervolgens wordt het project opnieuw geagendeerd in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed.

3. Kernboodschap

Na behandeling in de raad van juni 2019 is invulling gegeven aan het door de raad gevraagde advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Een aangepast raadsvoorstel, waarin dit advies en de geactualiseerde ontwerpen en kostenraming zijn verwerkt, wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opnieuw aan de raad voorgelegd.

4. Consequenties

In het raadsvoorstel van juni 2019 was aangegeven dat het project in de eerste helft van 2020 zou worden uitgevoerd. In de huidige planning verschuift dit naar eind 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2021.

Naast de tijdsconsequenties heeft zijn er ook financiële consequenties door de langere doorlooptijd van het project. In het aangepaste raadsvoorstel zullen de actuele planning en kostenraming worden opgenomen.

De staat van de boogbrug wordt preventief gemonitord en er is op dit moment geen aanleiding voor aanvullende tijdelijke maatregelen. De staat van de fietsbruggen wordt eveneens gemonitord en vanwege de opgelopen vertraging zijn onlangs opnieuw een aantal onderdelen van de fietsbruggen tussentijds vervangen.

5. Communicatie en participatie

De bewoners van de naastgelegen poortwachterswoningen zijn betrokken bij het ontwerp dat is opgenomen in het raadsvoorstel van juni 2019. Wij informeren de bewoners over de actuele voortgang van het project en de adviezen en de aanbevelingen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

6. Vervolg

In het eerste kwartaal van 2020 zal een aangepast voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester