

**Raming kosten Bibliotheek Gooi+ fase uitvoering 'Startnotitie'**

Vermoedelijke looptijd: 1,5 jaar

NB Op basis van de huidige inzichten

Activiteit	Uren inzet	Opmerkingen
Definitief maken van het Afwegingskader t.b.v. strategische partners.	16	
Definitief maken van de SOK, inclusief begroting.	16	
Verkenning en selectie strategische partners.	40	Scala, Filmhuis (+ kerk)
Formuleren van de missie/visie met de strategische partners.	16	
Opstellen intentieovereenkomsten met de strategische partners.	16	
Vorbereiden informatie- en participatietraject.	24	
Verkenning en selectie overige partners/gebruikers/huurders.	60	
Opstellen intentieovereenkomsten met overige partners/gebruikers/huurders.	24	
Uitwerken businesscase, inclusief governance model.	60	Mogelijk meerdere varianten.
Uitwerken globaal ruimtelijk, functioneel, technisch en esthetisch PvE.	40	Mogelijk meerdere varianten.
Intern overleg Bibliotheek.	60	Werkbesprekingen, interne projectgroepen, voorbereiding Stuurgroep et cetera.
Overleg Bibliotheek - gemeente.	40	Werkbesprekingen, projectgroepen, voorbereiding Stuurgroep et cetera.
Vorbereiden besluitvorming college en raad.	40	
Onvoorzien.	50	
	<b>502</b>	
Vaste externe adviseurs.		67.500 Zie hiervoor.
Stelpost communicatie.		10.000 t.b.v. presentaties, nieuwsbrief, bijdrage in werkbezoeken et cetera
Stelpost overige adviseurs (juridisch, fiscaal).		22.500 voor specifiek eigen uitzoekpunten Bibliotheek en in afstemming met de gemeente
		<b>100.000</b>